

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2019 год.

1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

Государственная программа:

"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года

Подпрограммы (иные программы):

01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года

02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года

03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года

04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года

05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года

06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года

07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года

09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года.

10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств

Планы мероприятий:

План мероприятий, направленных на повышение эффективности мер градостроительного регулирования для целей жилищного строительства, обеспечение жилищного строительства земельными участками, снижение административных барьеров в строительстве, развитие некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами, до 2020 года

2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).

"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года

- цели:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

- задачи:

стимулирование создания предложения доступного жилья, удовлетворяющего запросам населения, путем увеличения объемов строящегося жилья, снижения стоимости строительства жилья и цены его приобретения гражданами; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем и земельными участками для индивидуального жилищного строительства категорий граждан, установленных законодательством; обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным; осуществление государственной поддержки молодых семей - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Самарской области, в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством; урегулирование ситуации в долевом строительстве на территории Самарской области; развитие системы ипотечного жилищного кредитования, обеспечивающей повышение доступности жилья для населения Самарской области; создание условий для развития сектора арендного (наемного) жилищного фонда некоммерческого использования (далее - некоммерческий жилищный фонд) и жилищного фонда коммерческого использования (далее - коммерческий жилищный фонд) путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей некоммерческого и коммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье; решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2012 года; создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; стимулирование развития жилищного строительства; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов; повышение эффективности мер градостроительного регулирования для целей жилищного строительства, обеспечение жилищного

строительства земельными участками, снижение административных барьеров в строительстве, развитие некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительных кооперативов; развитие кластера промышленности строительных материалов в Самарской области, совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для строительного комплекса; создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации Государственной программы

01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года

- цели:

стимулирование создания предложения доступного жилья, удовлетворяющего запросам населения, путем увеличения объемов строящегося жилья, снижения стоимости строительства жилья и цены его приобретения гражданами

- задачи:

администрирование регионального фонда площадок под жилищное строительство, обеспечение их инфраструктурой в рамках комплексного (квартального) планирования территорий, создание качественной среды жизнедеятельности и инфраструктуры для комфортного проживания граждан с учетом развития муниципалитетов и строительства новых центров культурной, деловой, общественной и коммерческой активности;

развитие социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов комплексного освоения территории и обеспечение участия Самарской области в реализации программы "Жилье для российской семьи";

содействие некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и (или) непригодного для проживания жилищного фонда в Самарской области;

создание государственного и муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд

02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года

- цели:

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем и земельными участками для индивидуального жилищного строительства категорий граждан, установленных законодательством

- задачи:

осуществление финансовой поддержки граждан Российской Федерации, перед которыми имеются государственные

обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем предоставления им социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие муниципальным образованиям в Самарской области в реализации мероприятий по формированию земельных участков, предоставляемых в собственность гражданам (помимо граждан, имеющих трех и более детей), из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства

03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года

- цели:

обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным

- задачи:

оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством
учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;

04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года

- цели:

осуществление государственной поддержки молодых семей - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Самарской области, в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством

- задачи:

1.создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и иных организаций на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального

жилищного строительства;

2. оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий за счет средств областного бюджета, в том числе с учетом планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета;

3. государственная поддержка молодых семей при рождении (усыновлении) детей;

05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года

- цели:

урегулирование ситуации в долевом строительстве на территории Самарской области

- задачи:

обеспечение мер государственной поддержки в отношении граждан - обманутых дольщиков, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области в соответствии с Законом Самарской области "О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области" (далее - Закон);

оказание поддержки гражданам - участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков проблемных объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329

06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года

- цели:

Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, обеспечивающей повышение доступности жилья для населения Самарской области

- задачи:

1. Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) и увеличение объемов кредитования;

2. Привлечение внебюджетных средств в жилищное строительство и стимулирование развития строительства ипотечного жилья

07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года

- цели:

создание условий для развития сектора арендного (наемного) жилищного фонда некоммерческого использования (далее - некоммерческий жилищный фонд) и жилищного фонда коммерческого использования (далее - коммерческий жилищный фонд) путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей некоммерческого и коммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье

- задачи:

1. определение потребности в жилых помещениях некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда на территории Самарской области;
2. создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для развития некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;
3. содействие обеспечению земельных участков для жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма коммунальной и дорожной инфраструктурой; создание благоприятных условий для формирования региональных операторов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда, а также для кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по строительству наемных (арендных) домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;
4. создание условий для формирования региональных операторов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда, а также для кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по строительству наемных (арендных) домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;
5. разработка мер по поддержке отдельных групп граждан - нанимателей жилья

09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года.

- цели:

создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», до 2020 года

- задачи:

1

10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в

связи с наличием непредвиденных обстоятельств

- цели:

Удовлетворение жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области; завершение программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых на территории Самарской области; сокращение количества непредвиденных обстоятельств.

- задачи:

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Самарской области актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области
Мониторинг автоматизированной информационной системы "Реформа ЖКХ" в части наличия непредвиденных обстоятельств

3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года.

1. В результате оказания мер поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований Самарской области посредством предоставления средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по стимулированию жилищного строительства построены и введены в эксплуатацию 7 объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексной жилой застройки, в том числе автомобильная дорога протяженностью 5,1 км в жилом комплексе "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ", автомобильная дорога протяженностью 1,6 км в 6 очереди застройки жилого района "Южный город" и 5 автомобильных дорог общей протяженностью 3,7 км в жилом районе "Волгарь".

Также были введены в эксплуатацию объекты, финансирование которых осуществлялось в 2017-2018 годах, а именно: общеобразовательная школа на 1360 мест в жилом комплексе "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" и автомобильная дорога протяженностью 1,9 км в жилом комплексе "Экодолье Самара".

2. В 2019 году был проведен конкурс, по результатам которого 2 организациям предоставлены субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат, понесенных ими при строительстве жилых домов, в части расходов на коммунальную инфраструктуру.

3. В 2019 году перечень мероприятий, предусмотренных подпрограммой, был дополнен мероприятием по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, уставная деятельность которых направлена на развитие жилищного строительства, в целях стабилизации их финансового состояния. В рамках реализации мероприятия средства областного бюджета предоставлены Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки в целях стабилизации его финансового состояния. 4. По итогам отбора муниципальных образований в Самарской области предоставлены субсидии из областного бюджета бюджетам городского округа Отрадный и поселка Суходол муниципального района Сергиевский в целях строительства коммунальной инфраструктуры на земельных участках жилищной застройки, в том числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей. В результате использования предоставленных субсидий были построены следующие объекты коммунальной инфраструктуры:

в г.о. Отрадный - сети водоснабжения протяженностью 3,22 км (введено в эксплуатацию 600 кв. м жилья);

в п. Суходол - сети водоснабжения протяженностью 3,505 км, сети водоотведения протяженностью 2,875 км (введено в эксплуатацию 3085,5 кв. м жилья).

При этом коммунальной инфраструктурой обеспечен 21 земельный участок в городском округе Отрадный и 36 земельных участков в поселке Суходол муниципального района Сергиевский.

Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года.

По состоянию на 01.01.2020 за счет бюджетных средств, выделенных в 2019 году, реализовали свое право на обеспечение жильем 352 гражданина на сумму 370963,919 тыс. рублей, из них:

- в соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" обеспечен жильем 41 ветеран ВОВ;

- приобрели жилые помещения 123 гражданина, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.95 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в том числе 55 ветеранов боевых действий и 68 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- 183 граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны;

- 5 работников бюджетной сферы.

Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года.

По состоянию на 01.01.2020 за счет бюджетных средств, выделенных в 2019 году, реализовали свое право на обеспечение жилым помещением 361 человек.

По итогам работы в 2019 году жилыми помещениями было обеспечено 377 лиц из числа детей-сирот, в том числе 16

человек за счет средств 2018 года.

Кроме того, в качестве справочной информации сообщаем, что в целях исполнения судебных решений из областного бюджета дополнительно было выделено 407 365,2 тыс. рублей на обеспечение жильем 323 человека из числа детей-сирот (постановление Правительства Самарской области от 16.04.2019 № 236). В целом в 2019 году жилищные условия улучшили 605 детей-сирот.

Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года.

В ходе реализации подпрограммы молодым семьям выдано 633 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Предоставлены дополнительные социальные выплаты в виде компенсации при рождении (усыновлении) ребенка 134 семьям

Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года.

По итогам реализации программных мероприятий за 2019 год удовлетворены права требований 393 граждан - участников долевого строительства за счет ввода в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов из числа проблемных объектов а также за счет предоставления денежных выплат гражданам - участникам долевого строительства объекта, завершение строительства которого было признано невозможным. Вместе с тем справочно сообщаем, что всего за 2019 год было введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов (проблемных объектов), удовлетворены права требований 828 граждан - участников долевого строительства, в том числе 4 объекта введены в эксплуатацию благодаря проведению конкурсов по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен Правительством Самарской области, в рамках реализации постановления Правительства Самарской области от 26.02.2013 № 54.

Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года.

В ходе реализации подпрограммы в 2019 году было выдано 24 свидетельства молодым учителям, 3 свидетельства молодым педагогам

Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года.

В условиях отсутствия бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий подпрограммы запланированные результаты не достигнуты

В целом по Государственной программе: "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года.

Плановое задание по вводу жилья в эксплуатацию в Самарской области на 2019 год составляло 1986,0 тыс. кв. метров. По итогам 2019 года установленный плановый показатель выполнен на 93%. Объем фактически введенного в эксплуатацию жилья составил 1841,0 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В 2019 году введены в эксплуатацию многоэтажные жилые дома общей площадью 865,9 тыс. кв. метров, дома малоэтажной застройки общей площадью 65,1 тыс. кв. метров и индивидуальные жилые дома, построенные населением, общей площадью 910,0 тыс. кв. метров.

На основании сведений, представленных муниципальными образованиями Самарской области, не выполнен план по вводу жилья в эксплуатацию в городских округах Самара (при плане 868,9 тыс. кв. метров фактически введено 619,3 тыс. кв. метров, или 71,3% от плана), Тольятти (при плане 262,2 тыс. кв. метров фактически введено 176,4 тыс. кв. метров, или 67,3%), Сызрань (при плане 45,1 тыс. кв. метров фактически введено 43,4 тыс. кв. метров, или 96,2%).

В то же время по итогам 2019 года установленный план по вводу жилья большинством муниципальных образований Самарской области выполнен более чем на 100%. При этом наиболее превышены значения показателя ввода жилья следующими муниципальными районами Самарской области: Борский (при плане 4,7 тыс. кв. метров фактически введено 10,2 тыс. кв. метров, или 216%), Богатовский (при плане 3,4 тыс. кв. метров фактически введено 5,5 тыс. кв. метров, или 161,3%), Красноярский (при плане 56,5 тыс. кв. метров фактически введено 93,5 тыс. кв. метров, или 166,8%), Пестравский (при плане 2,0 тыс. кв. метров фактически введено 3,7 тыс. кв. метров, или 187%), Ставропольский (при плане 120,0 тыс. кв. метров фактически введено 190,1 тыс. кв. метров, или 158,4%), Шенталинский (при плане 2,6 тыс. кв. метров фактически введено 4,4 тыс. кв. метров, или 167,6%).

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период

№	Наименование стратегического показателя (индикатора)	Ед.изм.	Значения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы		Степень достижения, %	Причины отклонений фактически достигнутых значений стратегических показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые		
1	Обеспеченность населения жильем	кв.м/чел	26,7	27,1	101,5	

2	Увеличение объема жилищного строительства	млн.кв.м.	1,99	1,84	92,5	Основные причины не полного исполнения показателя: - снижение количества и объемов выданных ипотечных кредитов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Количество ипотечных кредитов снизилось на 17 % (35,236 тыс. кредитов за 2018 год, 29,276 тыс. кредитов за 2019 год). Объем ипотечных кредитов снизился на 11% (58,4 млрд. руб. за 2018 год, 52,3 млрд. руб. за 2019 год); - стабильный объем ввода жилья на протяжении пяти последних лет, создавшим на территории региона ситуацию, при которой предложения на рынке превышает спрос у платежеспособного населения.
---	---	-----------	------	------	------	---

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы - $(27,1/26,7+1,84/1,99)/2 = 97\%$

3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период

№	Наименование тактического показателя (индикатора)	Ед.изм.	Значения тактических показателей (индикаторов) государственной программы		Степень достижения, %	Причины отклонений фактически достигнутых значений тактических показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые		

1	Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года					
1	ЦЕЛЬ: стимулирование создания предложения доступного жилья, удовлетворяющего запросам населения, путем увеличения объемов строящегося жилья, снижения стоимости строительства жилья и цены его приобретения гражданами					
1.1	Задача: администрирование регионального фонда площадок под жилищное строительство, обеспечение их инфраструктурой в рамках комплексного (квартального) планирования территорий, создание качественной среды жизнедеятельности и инфраструктуры для комфортного проживания граждан с учетом развития муниципалитетов и строительства новых центров культурной, деловой, общественной и коммерческой активности;					
1.1.1	Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономического класса, малоэтажного жилья (не более трех этажей), многоэтажного жилья (более трех этажей) в Самарской области (не учитывается при расчете среднего значения)	млн.кв.м.				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	млн.кв.м.				
1.1.2	Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономического класса, малоэтажного жилья (не более трех этажей), многоэтажного жилья (более трех этажей) в Самарской области (не учитывается при расчете среднего значения)	количество жилых единиц				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	количество жилых единиц				

1.1.3	Годовой объем ввода жилья в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" до 2022 года	млн.кв.м.	0,573	0,465	81,2	Данные министерства строительства Самарской области. Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено следующими факторами: снижение количества и объемов выданных ипотечных кредитов; превышение предложения на рынке жилья над спросом платежеспособного населения; снижение количества сделок на первичном рынке.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	млн.кв.м.	0,573	0,465	81,2	
1.1.4	Обеспеченность населения жильем (не учитывается при расчете среднего значения)	кв.м. общей площади жилья на о				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м. общей площади жилья на о				
1.1.5	Обеспеченность населения жильем (не учитывается при расчете среднего значения)	количество жилых единиц на 100				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	количество жилых единиц на 100				
1.1.6	Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей в общем количестве семей, желающих улучшить свои жилищные условия (по данным социсследований) (не учитывается при расчете среднего значения)	процентов				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	процентов				

1.1.7	Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенный в сводный региональный адресный перечень земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также представленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности (нарастающим итогом)	ГА	4418	1790	40,5	Форма министерства строительства Самарской области "Сводный региональный адресный перечень земельных участков". Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что в отчетном году сведения о земельных участках, планируемых под жилищное строительство, в региональный адресный перечень земельных участков не вносились.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	4418	1790	40,5	
1.1.8	Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления в Самарской области разработаны планы освоения	процентов	80	76	95	Данные министерства строительства Самарской области и органов местного самоуправления Самарской области. Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено отсутствием в отчетном году утвержденных планов освоения земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	процентов	80	76	95	
1.1.9	Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства	млн. кв.м. общей площади жилья	3,74	4,407	117,8	Данные министерства строительства (площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, введенного в эксплуатацию, а также в соответствии с действующими разрешениями на строительство)
	в т.ч. в соответствии с действующими	млн. кв.м.	3,74	4,407	117,8	

	бюджетных ассигнований	общей площади жилья				
1.1.1 0	Площади земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Самарской области (не учитывается при расчете среднего значения)	ГА				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА				
1.1.1 1	Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления в Самарской области или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой с использованием субсидий из средств областного бюджета	процентов	96,41	17,47	18,1	Отчеты организации - получателя субсидии, министерства строительства Самарской области и органов местного самоуправления. Отклонение значений показателя обусловлено отсутствием в необходимом объеме финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных для жилищного строительства.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	процентов	96,41	17,47	18,1	
1.1.1 2	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств (по данным социологических исследований) (не учитывается при расчете среднего значения)	процентов				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	процентов				
1.1.1 3	Удовлетворенность параметрами участия в государственных жилищных программах (среди участников государственных программ) (по	доля в числе опрошенн				

	данным социологическим исследованиям) (не учитывается при расчете среднего значения)	ых участн				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	доля в числе опрошенных участн				
1.1.1 4	Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года)	процентов	20	20	100	Форма федерального статистического наблюдения № 1-РЖ "Сведения об уровне цен на рынке жилья" и данные индекса-дефлятора по виду экономической деятельности "Строительство" в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	процентов	20	20	100	
1.1.1 5	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	ЛЕТ	2	2,5	80	Форма федерального статистического наблюдения № 1-РЖ "Сведения об уровне цен на рынке жилья" и данные, представленные Самарстатом на официальном сайте в сети Интернет в разделе "Официальная статистика". Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено незначительной динамикой роста доходов населения.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЛЕТ	2	2,5	80	
1.1.1 6	Коэффициент доступности жилья (отношение средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья, умноженной на среднюю обеспеченность жильем,	ЛЕТ	2,56	3,71	69	Форма федерального статистического наблюдения № 1-РЖ "Сведения об уровне цен на

	к среднему годовому душевому доходу)					рынке жилья" и данные, представленные Самарстатом на официальном сайте в сети Интернет в разделе "Официальная статистика". Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено незначительной динамикой роста доходов населения.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЛЕТ	2,56	3,71	69	
1.1.1 7	Количество некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, уставная деятельность которых направлена на развитие жилищного строительства, финансовое состояние которых стабилизировано	организаци й	1	1	100	Данные министерства строительства Самарской области на основании сведений некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, которым были предоставлены меры государственной поддержки В 2019 году средства областного бюджета были предоставлены СОФЖИ на финансирование расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности, обязанность по уплате которых возникла в текущем финансовом году. В результате субсидирования указанных расходов финансовое состояние СОФЖИ было стабилизировано.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	организаци й	1	1	100	
1.2	Задача: развитие социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов комплексного освоения территории и					

	обеспечение участия Самарской области в реализации программы "Жилье для российской семьи";					
1.2.1 8	Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений	объектов				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	объектов				
1.2.1 9	Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях	мест				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	мест				
1.2.2 0	Количество объектов, для которых разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (не учитывается при расчете среднего значения)	объектов				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	объектов				
1.2.2 1	Ввод жилья экономического класса в рамках реализации в Самарской области программы «Жилье для российской семьи» (не учитывается при расчете среднего значения)	тыс. кв. м				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	тыс. кв. м				
1.2.2 2	Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры	объектов	8	7	87,5	Данные министерства строительства Самарской области (наличие разрешения на ввод в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры). В отчетном году не введен в эксплуатацию объект "Территория 5/2 очереди застройки жилого

						района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением". 1 ЭТАП. Техническая готовность объекта на 01.01.2020 составила 91%. Объект не завершен строительством в 2019 году в связи с тем, что при строительстве локальных очистных сооружений была затронута зона грунтовых вод, что вызвало затруднение в водопонижении до наступления зимнего периода.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	объектов	8	7	87,5	
1.2.2 3	Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения	объектов				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	объектов				
1.2.2 4	Количество введенных объектов противопожарной и общественной безопасности в рамках комплексного развития территорий	объектов	1	1	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	объектов	1	1	100	
1.3	Задача: содействие некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и (или) непригодного для проживания жилищного фонда в Самарской области;					
1.3.2 5	Площади, освободившиеся при расселении граждан из ветхого и (или) непригодного для	кв.м.				

	проживания жилищного фонда на территории Самарской области (не учитывается при расчете среднего значения)					
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м.				
1.3.2 6	Количество семей, переселяемых из ветхого и (или) непригодного для проживания жилищного фонда на территории Самарской области (не учитывается при расчете среднего значения)	семей				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	семей				
1.4	Задача: создание государственного и муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд					
1.4.2 7	Площадь созданных жилых помещений регионального специализированного жилищного фонда для реализации проектов освоения застроенных территорий (не учитывается при расчете среднего значения)	кв.м.				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м.				
1.4.2 8	Площадь созданных жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд	кв.м.	10117	0	0	Данные министерства строительства Самарской области (наличие разрешения на ввод в эксплуатацию жилья) Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено отсутствием финансирования мероприятия.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м.				
1_	1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной					

	<p>программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(0,465/0,573+1790/4418+76/80+4,407/3,74+17,47/96,41+20/20+2/2,5+2,56/3,71+1/1+7/8+1/1+0/10117)/12 = 889,12/12 = 74,09\%$</p> <p>2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(0,465/0,573+1790/4418+76/80+4,407/3,74+17,47/96,41+20/20+2/2,5+2,56/3,71+1/1+7/8+1/1+0/10117)/12 = 889,12/12 = 74,09\%$</p> <p>3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы - $(0,465/0,573+1790/4418+76/80+4,407/3,74+17,47/96,41+20/20+2/2,5+2,56/3,71+1/1+7/8+1/1)/11 = 889,12/11 = 80,83\%$</p>					
2	Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем					

	оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года					
1	ЦЕЛЬ: выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем и земельными участками для индивидуального жилищного строительства категорий граждан, установленных законодательством					
1.1	Задача: осуществление финансовой поддержки граждан Российской Федерации, перед которыми имеются государственные обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем предоставления им социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации					
1.1.1	Количество обеспеченных жильем реабилитированных лиц и лиц, признанных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (не учитывается при расчете среднего значения)	ЧЕЛ				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ				
1.1.2	Количество обеспеченных жильем граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны	ЧЕЛ	183	183	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ	183	183	100	
1.1.3	Количество обеспеченных жильем ветеранов Великой Отечественной войны	ЧЕЛ	41	41	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ	41	41	100	

1.1.4	Количество обеспеченных жильем граждан из числа отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов)	ЧЕЛ	123	123	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ	123	123	100	
1.1.5	Количество предоставленных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья работникам органов государственной власти Самарской области, государственных органов Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в Самарской области	семей	5	5	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	семей	5	5	100	
1.1.6	Количество предоставленных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданским служащим Самарской области (не учитывается при расчете среднего значения)	семей				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	семей				
1.1.7	Количество обеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (не учитывается при расчете среднего значения)	семей				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	семей				
1.2	Задача: содействие муниципальным					

	<p>образованиям в Самарской области в реализации мероприятий по формированию земельных участков, предоставляемых в собственность гражданам (помимо граждан, имеющих трех и более детей), из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства</p>					
2_	<p>1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(183/183+41/41+123/123+5/5)/4 = 400/4 = 100\%$</p> <p>2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(183/183+41/41+123/123+5/5)/4 = 400/4 = 100\%$</p> <p>3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию</p>					

	подпрограммы - $(183/183+41/41+123/123+5/5)/4 = 400/4 = 100\%$					
3	Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года					
1	ЦЕЛЬ: обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным					
1.1	Задача: оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством					
1.1.1	количество детей-сирот, детей, оставшихся без	человек	389	377	96,9	Сведения муниципальных

	попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств					образований Самарской области. В 2019 году число обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот за счет бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия "Предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений" в 2019 году составило 361 человек, за счет средств, выделенных в 2018 году - 16 человек
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	человек	389	377	96,9	
1.2	Задача: учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;					
1.2.2	Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года	человек	2486	2430	102,3	Сведения муниципальных образований Самарской области
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	человек	2486	2430	102,3	
3_	1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(377/389+2486/2430)/2 = 199,22/2 = 99,61\%$ 2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы),					

	<p>входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(377/389+2486/2430)/2 = 199,22/2 = 99,61\%$</p> <p>3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы - $(377/389+2486/2430)/2 = 199,22/2 = 99,61\%$</p>					
4	Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года					
1	ЦЕЛЬ: осуществление государственной поддержки молодых семей - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Самарской области, в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством					
1.1	Количество молодых семей, приобретших жилье или построивших объект индивидуального жилищного строительства на средства социальной выплаты, в том числе с использованием кредита	семей	633	633	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	семей	633	633	100	
1.1	Задача: 1.создание условий для привлечения					

	молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и иных организаций на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;					
1.1.2	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	СЕМЕЙ	633	633	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	СЕМЕЙ	633	633	100	
1.2	Задача: 2.оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий за счет средств областного бюджета, в том числе с учетом планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета;					
1.2.3	Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств областного бюджета, в том числе поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета, выделенных в году, предшествующем отчетному	СЕМЕЙ	633	633	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	СЕМЕЙ	633	633	100	
1.3	Задача: 3.государственная поддержка молодых семей при рождении (усыновлении) детей;					
1.3.4	Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде компенсации при рождении (усыновлении) ребенка	СЕМЕЙ	134	134	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами	СЕМЕЙ	134	134	100	

	бюджетных ассигнований					
4_	<p>1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(633/633+633/633+633/633+134/134)/4 = 400/4 = 100\%$</p> <p>2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(633/633+633/633+633/633+134/134)/4 = 400/4 = 100\%$</p> <p>3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы - $(633/633+633/633+633/633+134/134)/4 = 400/4 = 100\%$</p>					
5	Подпрограмма: 05. «Оказание государственной					

	поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года					
1	ЦЕЛЬ: урегулирование ситуации в долевом строительстве на территории Самарской области					
1.1	Задача: обеспечение мер государственной поддержки в отношении граждан - обманутых дольщиков, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области в соответствии с Законом Самарской области "О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области" (далее - Закон);					
1.1.1	Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья для граждан, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области в соответствии с Законом (не учитывается при расчете среднего значения)	кв.м.				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м.				
1.1.2	Количество граждан - обманутых дольщиков, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области в соответствии с Законом, чьи права требований на жилые помещения удовлетворены благодаря реализации мероприятий Подпрограммы (нарастающим итогом с 2013 года) (не учитывается при расчете среднего значения)	человек				
	в т.ч. в соответствии с действующими	человек				

	бюджетных ассигнований					
1.1.3	Доля граждан - обманутых дольщиков, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области в соответствии с Законом, чьи права требований на жилые помещения удовлетворены благодаря реализации мероприятий Подпрограммы, в общем количестве граждан, чьи права требований на жилые помещения планируется удовлетворить в текущем году (нарастающим итогом с 2013 года) (не учитывается при расчете среднего значения)	%				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%				
1.1.4	Годовой объем ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, жилые помещения в которых будут предоставляться гражданам, включенным в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области в соответствии с Законом, по мероприятию "Проектирование и строительство жилой застройки в городском округа Самара, ул. Авроры/ул. Дыбенко/ул. Революционная/ул. Гагарина (не учитывается при расчете среднего значения)	кв.м.				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м.				
1.1.5	Количество граждан, которым в отчетном году предоставлены жилые помещения в результате реализации мероприятия "Проектирование и строительство жилой застройки в городском округе Самара, ул. Авроры/ул. Дубенко/ул. Революционная/ул. Гагарина" подпрограммы (не	человек				

	учитывается при расчете среднего значения)					
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	человек				
1.2	Задача: оказание поддержки гражданам - участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков проблемных объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329					
1.2.6	Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья для граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков проблемных объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329 (не учитывается при расчете среднего значения)	Количество объектов				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Количество объектов				
1.2.7	Доля ввода в эксплуатацию жилья для граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков проблемных объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329, в годовом объеме ввода в эксплуатацию жилья для граждан - участников долевого строительства, планируемого к вводу в эксплуатацию в текущем году (не учитывается при расчете среднего значения)	%				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%				
1.2.8	Количество граждан, права требования которых на жилые помещения удовлетворены благодаря реализации мероприятий Подпрограммы (нарастающим итогом с 2013 года)	человек	10614	10595	99,8	Данные министерства строительства Самарской области на основании протоколов заседаний комиссии об исключении граждан

						из реестра пострадавших граждан - участников долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (до 31.12.2018), и документов, подтверждающих удовлетворение прав требований граждан на жилые помещения (до 01.01.2019) Уменьшение величины показателя обусловлено отказом граждан от предоставления выплат денежной компенсации (объект, расположен по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 60)
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	человек	10614	10595	99,8	
1.2.9	Доля граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков проблемных объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329, чьи права требований на жилые помещения удовлетворены благодаря реализации мероприятий Подпрограммы, в общем количестве граждан, чьи права требований на жилые помещения планируется удовлетворить в текущем году (нарастающим итогом с 2013 года) (не учитывается при расчете среднего значения)	%				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%				
1.2.1 0	Годовой объем введенных в эксплуатацию объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329 (далее - Перечень	кв.м.	10386	24941,2	130	Данные министерства строительства Самарской области о разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию за 2019 год. В

	проблемных объектов)					разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию указаны соответственно площадь по проекту и фактическая площадь, в связи с чем достигнутые значения показателей отличаются от плановых значений. Кроме того, введен в эксплуатацию один из проблемных объектов, который был учтен в показателях на 2020 год. Введены 2 объекта: 1. г. Самара, ул. Революционная, (район кинотеатра "Старт") (104 чел. 10 442,3 кв.м); 2. г. Самара, ул. Тухачевского, 10, 18 (211 чел., 14 498,9 кв.м).
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м.	10386	24941,2	130	
1.2.1 1	Количество объектов, введенных в эксплуатацию, включенных в Перечень проблемных объектов	штук	1	2	130	Данные министерства строительства Самарской области о разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию за 2019 год. Помимо запланированного объекта введен в эксплуатацию объект, ввод которого планировалось осуществить в 2020 году.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	штук	1	2	130	
1.2.1 2	Количество объектов, включенных в Перечень проблемных объектов, на которых права требования граждан - участников долевого строительства на жилые помещения удовлетворены	штук	2	1	50	Данные министерства строительства Самарской области на основании документов, подтверждающих удовлетворение прав требований граждан на жилые помещения. Удовлетворены права требований граждан на объекте по адресу: г. Тольятти, Центральный

						район, мкр. 3 "Северный". Показатель не достигнут в связи с отказом граждан (объект по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 60) от предоставления выплаты денежной компенсации. В связи с тем, что отказы граждан поступили в 20-х числах декабря, средства областного бюджета не были перераспределены на другие мероприятия
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	штук	2	1	50	
5_	<p>1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(10595/10614+24941,2/10386+2/1+1/2)/4 = 409,82/4 = 102,46\%$</p> <p>2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(10595/10614+24941,2/10386+2/1+1/2)/4 = 409,82/4 = 102,46\%$</p>					

	3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы - (10595/10614+24941,2/10386+2/1+1/2)/4 = 409,82/4 = 102,46%					
6	Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года					
1	ЦЕЛЬ: Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, обеспечивающей повышение доступности жилья для населения Самарской области					
1.1	Задача: 1. Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) и увеличение объемов кредитования;					
1.1.1	1. Количество молодых, в возрасте до 35 лет, учителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - молодые учителя), приобретших новое жилое помещение (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключивших договор участия в долевом строительстве в результате проведения мероприятий, связанных с предоставлением (в том числе за счет средств, выделенных в году, предшествующем отчетному) социальных выплат на компенсацию первоначального взноса в	ЧЕЛ	22	24	109,1	Отчет об использовании субсидий за декабрь 2019 года и информация о молодых учителях, получивших социальные выплаты на компенсацию первоначального взноса (письмо СОФПИЖС от 10.01.2020 № 2). Выплаты представлены большому количеству молодых учителей по сравнению с запланированным в связи с тем, что предоставление социальных выплат имеет заявительный характер, а расчет суммы социальной выплаты осуществляется исходя из суммы

	полном объеме, но не более 20 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита, предоставленного молодым учителям					полученного ипотечного кредита молодым учителем.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ	22	24	109,1	
1.1.2	2. Количество молодых, в возрасте до 35 лет, педагогов дополнительного образования государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные подпрограммы, и молодых, в возрасте до 35 лет, педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - молодые педагоги), приобретших новое жилое помещение (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключивших договор участия в долевом строительстве в результате проведения мероприятий, связанных с предоставлением (в том числе за счет средств, выделенных в году, предшествующем отчетному) социальной выплаты на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 20 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита, предоставленного молодым педагогам	ЧЕЛ	4	3	75	Отчет об использовании субсидии за декабрь 2019 года и информация о молодых педагогах, получивших социальные выплаты на компенсацию первоначального взноса (письмо СОФПИЖС от 25.12.2019 № 924). Выплаты представлены меньшему количеству молодых педагогов по сравнению с запланированным в связи с тем, что предоставление социальных выплат имеет заявительный характер, а расчет суммы социальной выплаты осуществляется исходя из суммы полученного ипотечного кредита молодым педагогом. На остаток бюджетных средств, образовавшийся после выдачи трех свидетельств молодым педагогам, заявлений не поступало
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ	4	3	75	
1.1.3	3. Количество молодых педагогов, получивших (в том числе за счет средств, выделенных в году, предшествующем отчетному) государственную поддержку в форме социальной выплаты на компенсацию разницы между банковской процентной ставкой ипотечного жилищного	ЧЕЛ				

	кредита, предоставленного молодым педагогам, и ставкой в размере 8,5 процента годовых, но не более 5 процентов в течение 3 лет (не учитывается при расчете среднего значения)					
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ				
1.1.4	4. Количество молодых, в возрасте до 35 лет, специалистов, имеющих высшее техническое образование, работающих на предприятиях аэрокосмической отрасли в Самарской области (далее - молодые специалисты аэрокосмической отрасли), приобретших новое жилое помещение (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключивших договор участия в долевом строительстве в результате проведения мероприятий, связанных с предоставлением (в том числе за счет средств, выделенных в году, предшествующем отчетному) социальной выплаты на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 10 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита, предоставленного молодым специалистам аэрокосмической отрасли (не учитывается при расчете среднего значения)	ЧЕЛ				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ				
1.1.5	5. Количество молодых, в возрасте до 35 лет, врачей государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Самарской области (далее - молодые врачи), приобретших новое жилое помещение (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключивших договор участия в долевом строительстве в результате проведения мероприятий, связанных с предоставлением (в том числе за счет средств,	ЧЕЛ				

	выделенных в году, предшествующем отчетному) социальной выплаты на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 10 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита, предоставленного молодым врачам (не учитывается при расчете среднего значения)					
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ				
1.1.6	6. Количество молодых, в возрасте до 35 лет, рабочих, инженерно-технических работников, имеющих высшее техническое образование, работающих на предприятиях автомобилестроительной отрасли в Самарской области (далее - молодые специалисты автомобилестроительной отрасли), приобретших новое жилое помещение (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключивших договор участия в долевом строительстве в результате проведения мероприятий, связанных с предоставлением (в том числе за счет средств, выделенных в году, предшествующем отчетному) социальной выплаты на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 10 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита, предоставленного молодым специалистам автомобилестроительной отрасли (не учитывается при расчете среднего значения)	ЧЕЛ				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ЧЕЛ				
1.1.7	7. Количество семей в Самарской области, приобретших новое жилое помещение (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключивших договор участия в долевом строительстве в результате проведения	СЕМЕЙ				

	мероприятий, связанных с предоставлением (в том числе за счет средств бюджета, выделенных в году, предшествующем отчетному) социальной выплаты на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 20 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита при рождении третьего и последующих детей (не учитывается при расчете среднего значения)					
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	СЕМЕЙ				
1.1.8	Количество семей, получивших социальную выплату на компенсацию затрат по уплате части основной суммы долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту при рождении (усыновлении) ребенка при условии покупки нового жилья (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключения договора участия в долевом строительстве (не учитывается при расчете среднего значения)	семей				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	семей				
1.2	Задача: 2. Привлечение внебюджетных средств в жилищное строительство и стимулирование развития строительства ипотечного жилья					
6_	1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(24/22+3/4)/2 = 184,09/2 = 92,05\%$ 2. Среднее значение по тактическим показателям					

	<p>(индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(24/22+3/4)/2 = 184,09/2 = 92,05\%$</p> <p>3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы - $(24/22+3/4)/2 = 184,09/2 = 92,05\%$</p>					
7	Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года					
1	ЦЕЛЬ: создание условий для развития сектора арендного (наемного) жилищного фонда некоммерческого использования (далее - некоммерческий жилищный фонд) и жилищного фонда коммерческого использования (далее - коммерческий жилищный фонд) путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей некоммерческого и коммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье					
1.1	Задача: 1. определение потребности в жилых					

	помещениях некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда на территории Самарской области;					
1.1.1	Уровень обеспеченности населения жильем некоммерческого жилищного фонда	кв.м/чел	0,078	0	0	Форма № 1-наим федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279; доклад "Социально-экономическое положение Самарской области" за отчетный период (электронная публикация на официальном сайте Самарстата в сети Интернет. Некоммерческий жилищный фонд на территории Самарской области отсутствует. Финансирование мероприятий подпрограммы не осуществляется
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м/чел	0,078	0	0	
1.1.2	Уровень обеспеченности населения жильем некоммерческого жилищного фонда	количество жилых единиц на 100	1,562	0	0	Форма № 1-наим федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279; доклад "Социально-экономическое положение Самарской области" за отчетный период (электронная публикация на официальном сайте Самарстата в сети Интернет). Некоммерческий жилищный фонд на территории Самарской области отсутствует. Финансирование мероприятий подпрограммы не осуществляется

	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	количество жилых единиц на 100	1,562	0	0	
1.1.3	Уровень обеспеченности населения жильем коммерческого жилищного фонда	кв.м/чел	0,07	0,002	2,9	<p>Форма № 1-наим федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279; доклад "Социально-экономическое положение Самарской области" за отчетный период (электронная публикация на официальном сайте Самарстата в сети Интернет). Причины отклонения значений показателя: Законом Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в 2019 году средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. СОФЖИ не обладает достаточными денежными средствами для строительства арендного жилья за счет собственных или кредитных средств, поскольку отсутствует действующий механизм для кредитования подобных проектов. В этой связи СОФЖИ была приостановлена работа по реализации проектов строительства арендного жилья на территории Самарской области.</p>

	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	кв.м/чел	0,07	0,002	2,9	
1.1.4	Уровень обеспеченности населения жильем коммерческого жилищного фонда	количество жилых единиц на 100	1,557	0,048	3,1	<p>Форма № 1-найм федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279; доклад "Социально-экономическое положение Самарской области" за отчетный период (электронная публикация на официальном сайте Самарстата в сети Интернет); Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.07.2017 № 63-301000-144-2014, договор аренды от 28.02.2018 № 054.</p> <p>Причины отклонения значений показателя: Законом Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в 2019 году средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. СОФЖИ не обладает достаточными денежными средствами для строительства арендного жилья за счет собственных или кредитных средств, поскольку отсутствует действующий механизм для кредитования подобных проектов. В этой связи СОФЖИ была приостановлена работа по реализации проектов строительства</p>

						арендного жилья на территории Самарской области.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	количество жилых единиц на 100	1,557	0,048	3,1	
1.2	Задача: 2. создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для развития некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;					
1.2.5	Доля ввода жилья некоммерческого жилищного фонда в общем объеме ввода жилья в многоквартирных домах (не учитывается при расчете среднего значения)	%	5,5	0	0	Форма № 1-найм федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279; Информация, направляемая органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, в соответствии с приказом Минстроя России от 24.02.2016 № 108/пр "О мониторинге состояния жилищной сферы". Причины отклонения значений показателя: Отсутствие на территории Самарской области жилья некоммерческого жилищного фонда.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%				
1.2.6	Доля ввода жилья коммерческого жилищного фонда в общем объеме ввода жилья в многоквартирных домах (не учитывается при расчете среднего значения)	%	3,2	0,36	11,3	Форма № 1-найм федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279; Информация, направляемая органами местного самоуправления муниципальных

						<p>образований в Самарской области, в соответствии с приказом Минстроя России от 24.02.2016 № 108/пр "О мониторинге состояния жилищной сферы". Причины отклонения значений показателя: Законом Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в 2019 году средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. СОФЖИ не обладает достаточными денежными средствами для строительства арендного жилья за счет собственных или кредитных средств, поскольку отсутствует действующий механизм для кредитования подобных проектов. В этой связи СОФЖИ была приостановлена работа по реализации проектов строительства арендного жилья на территории Самарской области.</p>
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%				
1.3	<p>Задача: 3. содействие обеспечению земельных участков для жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма коммунальной и дорожной инфраструктурой; создание благоприятных условий для формирования региональных операторов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда, а также для</p>					

	кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по строительству наемных (арендных) домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;					
1.3.7	Годовой объем ввода жилья некоммерческого жилищного фонда	млн.кв.м.	0,115	0	0	Форма № 1-наим федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279. Причины отклонения значений показателя: Отсутствие на территории Самарской области жилья некоммерческого жилищного фонда.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	млн.кв.м.				
1.3.8	Годовой объем ввода жилья некоммерческого жилищного фонда	количество жилых единиц	2310	0	0	Форма № 1-наим федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279. Причины отклонения значений показателя: Отсутствие на территории Самарской области жилья некоммерческого жилищного фонда.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	количество жилых единиц				
1.3.9	Годовой объем ввода жилья коммерческого жилищного фонда	млн.кв.м.	0,067	0	0	Форма № 1-наим федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279. Причины отклонения значений показателя:

						Законом Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в 2019 году средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. СОФЖИ не обладает достаточными денежными средствами для строительства арендного жилья за счет собственных или кредитных средств, поскольку отсутствует действующий механизм для кредитования подобных проектов. В этой связи СОФЖИ была приостановлена работа по реализации проектов строительства арендного жилья на территории Самарской области.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	млн.кв.м.				
1.3.1 0	Годовой объем ввода жилья коммерческого жилищного фонда	количество жилых единиц	1400	0	0	Форма № 1-наим федерального статистического наблюдения "Сведения о наемных домах", утвержденная приказом Росстата от 10.06.2016 № 279; Причины отклонения значений показателя: Законом Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в 2019 году средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. СОФЖИ не обладает достаточными

						денежными средствами для строительства арендного жилья за счет собственных или кредитных средств, поскольку отсутствует действующий механизм для кредитования подобных проектов. В этой связи СОФЖИ была приостановлена работа по реализации проектов строительства арендного жилья на территории Самарской области.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	количество жилых единиц				
1.4	Задача: 4. создание условий для формирования региональных операторов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда, а также для кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по строительству наемных (арендных) домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;					
1.4.1 1	Средняя годовая стоимость найма 1 кв. метра жилья некоммерческого жилищного фонда (не учитывается при расчете среднего значения)	РУБ	500	0	0	Данные, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области. Расчет значения показателя не может быть осуществлен ввиду отсутствия на территории Самарской области жилья некоммерческого жилищного фонда и соответственно утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области показателей стоимости найма 1 кв.

						метра жилья некоммерческого жилищного фонда.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	РУБ				
1.4.1 2	Средняя годовая стоимость найма 1 кв. метра жилья коммерческого жилищного фонда (не учитывается при расчете среднего значения)	РУБ	2910	3684	79	Данные, представленные Самарастатом на официальном сайте в разделе "Официальная статистика"; данные, представленные Росстатом на официальном сайте в разделе "Официальная статистика". Причины отклонения значений показателя: снижение реальных доходов населения.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	РУБ				
1.4.1 3	Коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения (отношение средней рыночной стоимости найма 1 кв. метра общей площади жилья за 1 год к среднему годовому душевому доходу) (не учитывается при расчете среднего значения)	%	32,5	46,3	70,2	Данные, представленные Самарастатом на официальном сайте в разделе "Официальная статистика". Причины отклонения значений показателя: снижение реальных доходов населения.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%				
1.5	Задача: 5. разработка мер по поддержке отдельных групп граждан - нанимателей жилья					
1.5.1 4	Уровень доступности жилья некоммерческого жилищного фонда для семей, направляющих 10 процентов от годового дохода домохозяйств на наём такого жилья	% семей	32,5	0	0	Данные, представленные Самарастатом на официальном сайте в разделе "Официальная статистика". Показатель не участвует в расчете показателя эффективности реализации подпрограммы, так как в отчетном году не проводилось мероприятие подпрограммы.

	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	% семей				
1.5.1 5	Уровень доступности жилья коммерческого жилищного фонда для семей, направляющих 30 процентов от годового дохода домохозяйств на наем такого жилья	% семей	26,5	0	0	Данные, представленные Самарастатом на официальном сайте в разделе "Официальная статистика". Показатель не участвует в расчете показателя эффективности реализации подпрограммы, так как в отчетном году не проводилось мероприятие подпрограммы.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	% семей				
7_	<p>1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(0/0,078+0/1,562+0,002/0,07+0,048/1,557+0/0,115+0/2310+0/0,067+0/1400+0/32,5+0/26,5)/10 = 5,94/10 = 0,59\%$</p> <p>2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(0/0,078+0/1,562+0,002/0,07+0,048/1,557)/4 = 5,94/4 = 1,49\%$</p>					

	3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы - $(0/0,078+0/1,562+0,002/0,07+0,048/1,557)/4 = 5,94/4 = 1,49\%$					
9	Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года.					
1	ЦЕЛЬ: создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», до 2020 года					
1.1	Задача: 1					
1.1.1	Количество выполненных научно-исследовательских работ, направленных на проведение ежегодных исследований рынка жилой недвижимости на основе социологического опроса граждан с выборкой не	КОЛ				

	менее 2,5 тыс. опрашиваемых (не учитывается при расчете среднего значения)					
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	КОЛ				
1.1.2	Количество проведенных мероприятий в рамках информационного сопровождения реализации Государственной программы (не учитывается при расчете среднего значения)	КОЛ				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	КОЛ				
1.1.3	Количество проведенных конкурсов на лучший архитектурный проект многоэтажного энергоэффективного жилища, соответствующего условиям отнесения к стандартному жилью, малоэтажного энергоэффективного жилища, соответствующего условиям отнесения к стандартному жилью, лучшее выполнение произведения градостроительства - эскиза архитектурно-планировочного решения застройки территории (не учитывается при расчете среднего значения)	КОЛ				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	КОЛ				
1.1.4	Количество проведенных научно-исследовательских работ, направленных на улучшение предпринимательского климата в сфере строительства на территории Самарской области (не учитывается при расчете среднего значения)	КОЛ				
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	КОЛ				
1.1.5	Количество проведенных комплексных социологических (с выборкой 15 тыс. опрашиваемых) и маркетинговых исследований	ед				

	рынка жилой недвижимости (не учитывается при расчете среднего значения)					
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ед				
1.1.6	Количество проведенных мониторингов разработки, принятия и исполнения нормативных правовых актов органов местного самоуправления	штук	2	2	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	штук	2	2	100	
1.1.7	Количество проведенных мероприятий по освещению национального проекта	единиц	12	0	0	В связи с устранением замечаний прокуратуры Самарской области на постановление Правительства Самарской области от 29.11.2019 № 867, конкурсный отбор на предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях освещения национального проекта министерством не проводился.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц	12	0	0	
9_	1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(2/2+0/12)/2 = 100/2 = 50\%$ 2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя					

	<p>эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(2/2+0/12)/2 = 100/2 = 50\%$</p> <p>3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы - $(2/2+0/12)/2 = 100/2 = 50\%$</p>					
10	Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств					
1	ЦЕЛЬ: Удовлетворение жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области; завершение программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых на территории Самарской области; сокращение количества непредвиденных обстоятельств.					
1.1	Задача: Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Самарской области актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории					

	Самарской области					
1.1.1	Количество исполненных актов государственных органов	единиц	6	0	0	Данные министерства строительства Самарской области. Показатель не достигнут в связи с тем, что конкурсные процедуры, проводимые муниципальными заказчиками, были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц	6	0	0	
1.2	Задача: Мониторинг автоматизированной информационной системы "Реформа ЖКХ" в части наличия непредвиденных обстоятельств					
1.2.2	Количество проведенных мониторингов автоматизированной информационной системы "Реформа ЖКХ"	единиц	2	2	100	
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц	2	2	100	
10_	<p>1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(0/6+2/2)/2 = 100/2 = 50\%$</p> <p>2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с</p>					

<p>объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы - $(0/6+2/2)/2 = 100/2 = 50\%$</p> <p>3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) подпрограммы (иной программы), входящей в состав государственной программы, используемым для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы (иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы - $(0/6+2/2)/2 = 100/2 = 50\%$</p>					
--	--	--	--	--	--

3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных в полном объеме, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин), данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

№	Наименование цели, задачи, мероприятия	Ед.изм.	Предусмотрено	Направлено	Освоено	Экономия от предусмотренных средств	Экономия от направленных средств	Информация об исполнении / Причина отклонения
	Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года							
	ЦЕЛЬ: стимулирование создания предложения доступного жилья, удовлетворяющего запросам населения, путем увеличения объемов строящегося жилья, снижения стоимости							

	строительства жилья и цены его приобретения гражданами							
	Задача: администрирование регионального фонда площадок под жилищное строительство, обеспечение их инфраструктурой в рамках комплексного (квартального) планирования территорий, создание качественной среды жизнедеятельности и инфраструктуры для комфортного проживания граждан с учетом развития муниципалитетов и строительства новых центров культурной, деловой, общественной и коммерческой активности;							
1	Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству жилых домов в части расходов на коммунальную инфраструктуру, подготовку площадок и отселение в целях формирования минимального гарантированного предложения на рынке жилья в Самарской области по цене в пределах стоимости одного квадратного метра жилья							Министерством был организован конкурс на предоставление субсидии, по результатам которого победителем было признано ООО "Интергация", которое не явилось на заключение соглашения о предоставлении субсидии. В связи с чем средства субсидии не были израсходованы.
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	12400	12400	0	12400,000	12400,000	В декабре 2019 года

								министерством был проведен конкурс, по результатам которого определен получатель субсидии. Получателю субсидии направлено уведомление о готовности заключить договор. Договор заключается при соблюдении условий, установленных порядком предоставления соответствующих субсидий.
2	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство коммунальной инфраструктуры на земельных участках жилищной застройки, в том числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей							По итогам отбора муниципальных образований Самарской области субсидии из областного бюджета предоставлены бюджетам городского округа Отрадный и поселка Суходол муниципального района Сергиевский
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	74527,319	74527,319	66400,17709	8127,142	8127,142	Остаток средств образовался по следующим причинам: 1. экономия, сложившаяся в результате проведения торгов по объектам; 2. муниципальными заказчиками не принята

								часть работ в рамках исполнения муниципальных контрактов
3	Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам – производителям работ, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству жилых домов в части расходов на коммунальную инфраструктуру при реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство стандартного жилья							В декабре 2019 года министерством проведен отбор, по результатам которого субсидии предоставлены АО "Специализированный Застройщик "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА" и ООО СЗ "Шард". Неиспользованный остаток средств образовался в связи с непредставлением документов, являющихся основанием для предоставления средств областного бюджета
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	160000	160000	153402,2351 7	6597,765	6597,765	Неиспользованный остаток средств образовался в связи с непредставлением документов, являющихся основанием для предоставления средств областного бюджета
4	Предоставление субсидий некоммерческим организациям,							В 2019 году средства областного бюджета

	не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, уставная деятельность которых направлена на развитие жилищного строительства, в целях стабилизации их финансового состояния							предоставлены Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки в целях стабилизации его финансового состояния
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	500016,2672 6	500016,2672 6	412994,5313 9	87021,736	87021,736	Неиспользованный остаток средств в связи с непредставлением документов, являющихся основанием для предоставления средств областного бюджета
5	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по подготовке земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, обеспечению площадок (территорий) под жилищное строительство объектами инфраструктуры, проектированию и строительству жилья на подготовленных под застройку площадках							Средства на реализацию мероприятия не предусмотрены законом об областном бюджете
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	16376296,36	0	0	16376296,36 0		Средства в объеме 16 376 296,360 тыс. рублей

								предусмотрены в Государственной программе в качестве планируемых и не предусмотрены областным бюджетом в 2019 году.
	Внебюджетные	ТЫС РУБ	6832341	0	0	6832341,000		
	Задача: развитие социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов комплексного освоения территории и обеспечение участия Самарской области в реализации программы "Жилье для российской семьи";							
1	Строительство поликлиники на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной, расположенных: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный Город", 5 очередь							Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод от от 31.12.2019 № 63-507305-226-2019
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	282596,573	282596,573	261032,7131 1	21563,860	21563,860	Экономия бюджетных средств
2	"Пожарное депо на 2 выезда", расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Придорожный, микрорайон "Южный город"							Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2019 № 63-507305-313-2018
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	58000	58000	54301,96324	3698,037	3698,037	Экономия бюджетных

								средств
3	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание социальной и транспортной инфраструктуры (реализуемые проекты)							Средства направлены на строительство 15 объектов социальной и транспортной инфраструктур
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	1433842,3	1433842,3	1381893,913 61	51948,386	51948,386	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	1072602,677 51	947363,333	830343,2032 4	242259,474	117020,130	Неизрасходованный остаток средств образовался по следующим причинам: 1. Экономия, сложившаяся в результате проведения торгов по объектам и в ходе исполнения муниципальных контрактов; 2. Поздний срок заключения муниципальных контрактов на строительство объектов и (или) выделения средств областного бюджета, что повлекло невозможность выполнения части запланированных работ в зимний период.
	Задача: содействие некоммерческим организациям,							

	не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и (или) непригодного для проживания жилищного фонда в Самарской области;							
	Задача: создание государственного и муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд							
1	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд							С целью установления потребности выделения средств на формирование муниципального маневренного фонда министерством строительства Самарской области в адрес органов местного самоуправления был направлен запрос № 3/7614 от 09.12.2019. Согласно ответам ОМС на территории муниципальных образований отсутствует разработанная ПСД на такие объекты, а также отсутствует возможность приобретения такого

								жилья на первичном и вторичном рынке. Денежные средства законом об областном бюджете не предусмотрены.
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	371030,858	0	0	371030,858		Законом об областном бюджете денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
	ИТОГО	ТЫС РУБ	27173653,35 0	3468745,792	3160368,737	24013284,62 0	308377,055	
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	1433842,300	1433842,300	1381893,914	51948,386	51948,386	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	18907470,05 0	2034903,492	1778474,823	17128995,23 0	256428,669	
	Внебюджетные	ТЫС РУБ	6832341,000	0,000	0,000	6832341,000		
	Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года							
	ЦЕЛЬ: выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем и земельными участками для индивидуального жилищного строительства категорий граждан, установленных законодательством							
	Задача: осуществление финансовой поддержки граждан							

	Российской Федерации, перед которыми имеются государственные обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем предоставления им социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации							
1	Предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансирования организационных мероприятий, направленных на исполнение переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан							Субвенции перечислены органам местного самоуправления Самарской области для реализации переданных государственных полномочий в полном объеме
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	11120,3	11120,3	11022,16208	98,138	98,138	В декабре 2019 года возвращен не востребовавшийся остаток средств областного бюджета в размере 98, 138 тыс. рублей
2	Предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение жильем граждан,							В 2019 году жилье приобрели 183 гражданина. Расчет

	проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны							размера одной социальной выплаты произведен исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения на одного труженика тыла (33 кв.м.) и среднерыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилого помещения дифференцированной по муниципальным образованиям Самарской области, ежегодно утверждаемой Правительством Самарской области
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	220064,823	220064,823	220064,823	0,000	0,000	
3	Предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"							В 2019 году приобрел жилые помещения 41 ветеран ВОВ. Расчет размера социальной выплаты произведен исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения на одного ветерана ВОВ (36 кв.м.) и среднерыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения в Самарской области, ежеквартально утверждаемой

								Минстроем России (в 2019 году - 36,674 тыс. рублей)
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	54690,4	54690,4	54130,824	559,576	559,576	Остаток средств менее размера социальной выплаты в 2019 году.
4	Предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"							В 2019 году приобрели жилые помещения 123 гражданина. Расчет размера социальной выплаты произведен исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения на одного гражданина указанных категорий (18 кв.м.) и среднерыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения в Самарской области, ежеквартально утверждаемой Минстроем России (в 2019 году - 36,674 тыс. рублей)
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	81477,2	81477,14	81196,236	280,964	280,904	Остаток средств менее размера одной социальной выплаты
5	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с							В 2019 году улучшили жилищные условия 5 работников бюджетной сферы

<p>соглашениями о предоставлении государственной услуги по предоставлению работникам органов государственной власти Самарской области, государственных органов Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в Самарской области социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения (Закон Самарской области от 11.07.2006 N 88-ГД)</p>							
<p>Областной бюджет</p>	<p>ТЫС РУБ</p>	<p>4740</p>	<p>4740</p>	<p>4549,87359</p>	<p>190,126</p>	<p>190,126</p>	<p>В декабре 2019 был возвращен невостребованный остаток средств областного бюджета в размере 190,126 тыс. рублей. Размер остатка средств менее размера социальной выплаты</p>
<p>Задача: содействие муниципальным образованиям в Самарской области в реализации мероприятий по формированию земельных участков, предоставляемых в собственность гражданам</p>							

(помимо граждан, имеющих трех и более детей), из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства								
ИТОГО	ТЫС РУБ	372092,723	372092,663	370963,919	1128,804	1128,744		
Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	136167,600	136167,540	135327,060	840,540	840,480		
Областной бюджет	ТЫС РУБ	235925,123	235925,123	235636,859	288,264	288,264		
Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года								
ЦЕЛЬ: обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из								

	числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным							
	Задача: оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством							
1	Предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений							
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	87363,4	87363,4	86955,03719	408,363	408,363	Остаток средств
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	424443,36264	424443,36264	423351,8524	1091,510	1091,510	Остаток средств образовался по результатам конкурсных процедур, проводимых муниципальными образованиями Самарской области. В

								связи с тем, что возврат остатков средств производился муниципальными образованиями в конце декабря 2019 года, перераспределить и освоить их в 2019 году не представлялось возможным ввиду длительности проведения процедуры торгов (30-40 дней)
	Задача: учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;							
1	Формирование и ведение списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			На основании предоставленных органами местного самоуправления списков детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, дважды в год (до 1 февраля и до 1 августа) министерством социально-демографической и семейной политики формируется сводный список
	ИТОГО	ТЫС РУБ	511806,763	511806,763	510306,890	1499,873	1499,873	
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	87363,400	87363,400	86955,037	408,363	408,363	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	424443,363	424443,363	423351,852	1091,510	1091,510	
	Подпрограмма: 04. «Молодой							

	семье – доступное жилье» до 2022 года							
	ЦЕЛЬ: осуществление государственной поддержки молодых семей - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Самарской области, в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством							
	Задача: 1.создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и иных организаций на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;							
1	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения							Молодым семьям выдано 633 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	84405,6	84405,6	83975,4258	430,174	430,174	Муниципальные образования в Самарской области вносили изменения в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, в том числе с уменьшением размера социальной выплаты в связи с уменьшением остатка по ипотечному кредиту. Остаток денежных средств возвращен в федеральный бюджет
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	285000	285000	283547,4938 7	1452,506	1452,506	
	Задача: 3.государственная поддержка молодых семей при рождении (усыновлении) детей;							
1	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия, связанные с предоставлением социальных выплат в виде компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка							Субсидия предоставлена Самарскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Социальные выплаты в виде компенсации при рождении (усыновлении) ребенка выданы 134 семьям.
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	16101	16101	16101	0,000	0,000	
	ИТОГО	ТЫС РУБ	385506,600	385506,600	383623,920	1882,680	1882,680	

	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	84405,600	84405,600	83975,426	430,174	430,174	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	301101,000	301101,000	299648,494	1452,506	1452,506	
	Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года							
	ЦЕЛЬ: урегулирование ситуации в долевом строительстве на территории Самарской области							
	Задача: обеспечение мер государственной поддержки в отношении граждан - обманутых дольщиков, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области в соответствии с Законом Самарской области "О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области" (далее - Закон);							
	Задача: оказание поддержки гражданам - участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков проблемных объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011							

	№ 329							
1	Сбор необходимой информации об объектах, включение (исключение) их в перечень проблемных объектов, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			Сбор необходимой информации осуществляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным по каждому проблемному объекту, утвержденному постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329. В Перечень проблемных объектов внесены данные о 13 домах, исключены 2 проблемных объекта.
2	Деятельность межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области при Губернаторе Самарской области	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			За период 2019 года проведено 4 заседания межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. Рассмотрены вопросы завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав требований обманутых дольщиков на территории Самарской области.
3	Выплата денежной компенсации							Права требования

	<p>пострадавшим участникам долевого строительства, удовлетворение прав требований которых невозможно в проблемном объекте в связи с нецелесообразностью и (или) невозможностью завершения строительства проблемного объекта</p>							<p>участников долевого строительства проблемного объекта, расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, мкр.3 "Северный" (31 чел.) удовлетворены путем выплаты денежной компенсации. Объект исключен из перечня проблемных объектов. Кроме того, удовлетворены права требования части граждан 2 проблемных объектов: 1. г. Самара, Арцыбушевская, Маяковского (22 чел.) 2. г. Самара, Советская / Черемшанская (24 чел.) Не полное освоение предоставленных средств обусловлено отказом граждан - участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 60 от предоставления выплат денежной компенсации. Реализация указанного мероприятия продолжится в 2020 году</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	Областной бюджет	ТЫС РУБ	172689,4254	172689,4254	118630,891	54058,534	54058,534	Часть граждан - участников долевого строительства, представивших документы на предоставление выплат, не соответствовали критериям, установленным статьей 5 Закона Самарской области от 08.07.2019 № 84-ГД "О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Самарской области. Остаток неиспользованных средств переносится на 2020 год. Реализация мероприятия будет продолжена в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова (протокол МВК от 06.09.2019 № 46ДА)
4	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса							Наблюдательный совет ППК "Фонд защиты прав

	Самарской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"							граждан - участников долевого строительства" 26.12.2019 г.в рамках заключённого соглашения принял решение о завершении строительства 4-х жилых домов (г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 5 секции Р-2, Р-3, Р-4 и г. Тольятти, на пересечении Матросова и Коммунистической) и выплате денежной компенсации по 2-м жилым домам (г. Тольятти, ул. Юго-западнее здания по ул. Коммунистической, 12).
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	854490	854490	330600	523890,000	523890,000	Взнос субъекта РФ составляет 35 % от общей суммы финансирования. Остаток неиспользованных средств будет предусмотрен на реализацию данного мероприятия в 2020 году. На рассмотрении у наблюдательного совета Фонда находятся еще 5 проблемных объектов в соответствии с

								соглашением от 13.11.2019 заключенного между Фондом и Самарской областью.
5	Предоставление субсидии некоммерческой организации - фонду "Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на финансовое обеспечение деятельности							Субсидии не предоставлены в связи с тем, что фактическая деятельность некоммерческой организации - фонда "Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" не осуществлялась. Формирование штатного расписания организации не завершено
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	2000	2000	0	2000,000	2000,000	Не завершено формирование штатного расписания Самарского регионального фонда
6	Предоставление субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию							Мероприятие выполнено. Введен в эксплуатацию проблемный объект, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Революционная (в районе кинотеатра "Старт"), застройщиком которого является ООО "Прогресс-Н". Удовлетворены права

								требований 104 граждан.
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	51000	51000	50248,92993	751,070	751,070	Остаток средств образовался в связи с отсутствием претендентов
	ИТОГО	ТЫС РУБ	1080179,425	1080179,425	499479,821	580699,604	580699,604	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	1080179,425	1080179,425	499479,821	580699,604	580699,604	
	Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года							
	ЦЕЛЬ: Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, обеспечивающей повышение доступности жилья для населения Самарской области							
	Задача: 1. Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) и увеличение объемов кредитования;							
1	1.Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия, связанные с предоставлением социальных выплат на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 20 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита,							Субсидии перечислены Самарскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Выданы 24 свидетельства молодым учителям

	предоставленного молодым учителям, при условии покупки нового жилого помещения (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключения договора участия в долевом строительстве							
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	7894,5	7894,5	7894,5	0,000	0,000	
2	2.Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия, связанные с предоставлением социальных выплат на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 20 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита, предоставленного молодым педагогам, при условии покупки нового жилого помещения (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) или заключения договора участия в долевом строительстве							Субсидии перечислены Самарскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Выданы 3 свидетельства молодым педагогам
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	1320,792	1320,792	835,6278	485,164	485,164	На остаток бюджетных средств заявлений на предоставление социальной выплаты от молодых педагогов не поступало
	ИТОГО	ТЫС РУБ	9215,292	9215,292	8730,128	485,164	485,164	

	Областной бюджет	ТЫС РУБ	9215,292	9215,292	8730,128	485,164	485,164	
	Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года							
	ЦЕЛЬ: создание условий для развития сектора арендного (наемного) жилищного фонда некоммерческого использования (далее - некоммерческий жилищный фонд) и жилищного фонда коммерческого использования (далее - коммерческий жилищный фонд) путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей некоммерческого и коммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье							
	Задача: 1. определение потребности в жилых помещениях некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда на территории Самарской области;							
1	Оценка потребности в жилых помещениях некоммерческого жилищного фонда и	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			Оценка потребности в жилых помещениях некоммерческого и

	коммерческого жилищного фонда на территории Самарской области							коммерческого жилищного фонда на территории Самарской области не проводилась в виду того, что СОФЖИ была приостановлена работа по реализации проектов строительства арендного жилья на территории Самарской области
2	Проведение информационной и разъяснительной работы среди муниципальных образований, крупных работодателей и граждан по вопросам реализации на территории Самарской области проекта по созданию и развитию арендного жилья	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			В сети Интернет на официальном сайте СОФЖИ размещена информация о реализации на территории Самарской области проекта по созданию и развитию арендного жилья.
3	Определение потребностей в арендном жилье муниципальных образований, крупных работодателей и граждан	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			Потребность определяется путем опроса, сбора информации и формирования ее в реестр. В 2019 году был организован круглый стол с участием представителей застройщиков и АО "ДОМ.РФ" для презентации возможности строительства арендного жилья на территории

								региона. В 2019 году начаты переговоры двух застройщиков с АО "ДОМ.РФ" о реализации строительства арендных домов за счет внебюджетных средств в 2021-2022 годах
4	Прием заявок от муниципальных образований Самарской области, работодателей и граждан, имеющих потребность в арендном жилье	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			Прием заявок осуществляется посредством почты РФ, факсимильной связи и электронной почты.
	Задача: 2. создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для развития некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;							
	Задача: 3. содействие обеспечению земельных участков для жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма коммунальной и дорожной инфраструктурой; создание благоприятных условий для формирования региональных операторов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда, а также для кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по строительству наемных							

	(арендных) домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;						
1	Строительство жилья некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда						Законом Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в 2019 году средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено. СОФЖИ не обладает достаточными денежными средствами для строительства арендного жилья за счет собственных или кредитных средств, поскольку отсутствует действующий механизм для кредитования подобных проектов. В этой связи СОФЖИ была приостановлена работа по реализации проектов строительства арендного жилья на территории Самарской области. Вместе с тем, согласно аналитическим

								данным СМИ в среднем во вновь построенных домах инвесторами приобретается до 10% жилья для последующей его сдачи в аренду
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	0	0	0			
	Внебюджетные	ТЫС РУБ	4550000	0	0	4550000,000		
	Задача: 4. создание условий для формирования региональных операторов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда, а также для кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по строительству наемных (арендных) домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;							
	Задача: 5. разработка мер по поддержке отдельных групп граждан - нанимателей жилья							
1	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат на компенсацию части арендной платы при предоставлении							Денежные средства на представление субсидий не выделялись

гражданам отдельных категорий жилых помещений в арендном жилищном фонде коммерческого или некоммерческого использования								
Областной бюджет	ТЫС РУБ	450000	0	0	450000,000			Средства на реализация мероприятия не выделялись
ИТОГО	ТЫС РУБ	5000000,000	0,000	0,000	5000000,000	0,000		
Областной бюджет	ТЫС РУБ	450000,000	0,000	0,000	450000,000			
Внебюджетные	ТЫС РУБ	4550000,000	0,000	0,000	4550000,000			
Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года.								
ЦЕЛЬ: создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной								

	программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», до 2020 года							
	Задача: 1							
1	Мониторинг разработки, принятия и исполнения нормативных правовых актов органов местного самоуправления	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			В соответствии с утвержденными порядками предоставления субсидий одним из критериев отбора муниципальных образований предусмотрено наличие муниципальных программ развития жилищного строительства, в рамках которых финансируются объекты социальной и транспортной инфраструктур. В рамках данного направления министерство осуществляет мониторинг за включением объектов в муниципальные программы для обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета. По мере включения новых объектов в

								Государственную программу, были проведены мониторинги внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований в Самарской области
2	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию информационно-разъяснительного сопровождения региональных составляющих национального проекта "Жилье и городская среда" в Самарской области							В связи с устранением замечаний прокуратуры Самарской области на постановление Правительства Самарской области от 29.11.2019 № 867, конкурсный отбор на предоставление субсидий министерством не проводился. Вместе с тем, в 2019 году информационное освещение мероприятий региональных составляющих национального проекта "Жилье и городская среда" (далее-нацпроект) осуществлялась в рамках информационного освещения деятельности министерства строительства Самарской области.

								<p>Разработан план мероприятий освещения нацпроекта в соответствии с целями и задачами на 2019 год; Определены каналы распространения информации в средствах массовой информации (далее-СМИ) и социальных сетях (далее-соцсетях) с которыми осуществлялось взаимодействие на региональной основе по освещению нацпроекта; Аккаунты в соцсетях; Хештеги в соцсетях. Периодичность информационных сообщений определялось на основании "контрольных точек" мероприятий паспорта нацпроекта. Основная работа велась по следующим направлениям: - подготовка и размещение информационных материалов в СМИ, на официальном сайте министерства</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>строительства Самарской области, на официальном сайте правительства Самарской области, в социальных сетях; - индивидуальная разъяснительная работа с представителями СМИ, общественности, граждан; - информационное освещение нацпроекта на специализированных мероприятиях: пресс-турах, брифингах, профессиональных праздниках; - организация фотосъемок на объектах, возводимых в рамках нацпроекта. В 2019 году разработана общая визуальная концепция материалов нацпроекта с учетом общефедерального стиля проекта. Разработан дизайн шаблонов основных носителей информации, информационных событий. Созданы и размещены в социальных сетях тематические</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								информационные карточки нацпроекта. Разработка и размещение инфографики нацпроекта в соцсетях. Изготовление полиграфической продукции (лифлетов) в соответствии с целями и задачами нацпроекта на 2019 год.
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	2500	2500	0	2500,000	2500,000	Конкурс не проводился в связи с необходимостью внесения изменений в Порядок предоставления субсидий в соответствии с требованием прокуратуры Самарской области
	ИТОГО	ТЫС РУБ	2500,000	2500,000	0,000	2500,000	2500,000	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	2500,000	2500,000	0,000	2500,000	2500,000	
	Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств							
	ЦЕЛЬ: Удовлетворение жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области; завершение							

	программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых на территории Самарской области; сокращение количества непредвиденных обстоятельств.							
	Задача: Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Самарской области актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области							
1	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Самарской области актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области							Иные межбюджетные трансферты предоставлены органам местного самоуправления Самарской области
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	11307,237	10157,887	10157,887	1149,350	0,000	Отклонение одной из заявок, как несоответствующей требованиям порядка
	Задача: Мониторинг							

	автоматизированной информационной системы "Реформа ЖКХ" в части наличия непредвиденных обстоятельств							
1	Мониторинг автоматизированной информационной системы "Реформа ЖКХ" в части наличия непредвиденных обстоятельств	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			В 2019 году министерством строительства Самарской области в рамках текущей деятельности проводился мониторинг автоматизированной системы
	ИТОГО	ТЫС РУБ	11307,237	10157,887	10157,887	1149,350	0,000	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	11307,237	10157,887	10157,887	1149,350	0,000	
	План мероприятий: План мероприятий, направленных на повышение эффективности мер градостроительного регулирования для целей жилищного строительства, обеспечение жилищного строительства земельными участками, снижение административных барьеров в строительстве, развитие некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами, до 2020 года							
1	2. Корректировка схем территориального планирования Самарской области и муниципальных районов,	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			В 2019 году постановлением Правительства Самарской области от

	генеральных планов городских округов и поселений							<p>27.06.2019 № 447 было утверждено 1 внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (далее - Схемы ТП СО) и разработан 1 Проект внесения изменений в Схему ТП СО.</p> <p>Разработчик проекта Государственное унитарное предприятие Самарской области институт "ТеррНИИгражданпроект" на основании заключенного государственного контракта от 05.11.2019 № 5858. В настоящее время проект Схемы ТП СО в установленном порядке размещен на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>ТП) карточка проекта Схемы ТП СО № 360000000202022019111 92 от 19.11.2019. Ориентировочные сроки утверждения Схемы ТП СО I квартал 2020 г. Кроме того, в 2019 году организовано рассмотрение и согласование 144 генеральных планов</p>
2	3. Отбор муниципальных образований, на территории которых реализуются проекты комплексного освоения территорий	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			<p>Объекты социальной и транспортной инфраструктуры включаются в государственную программу на основании документов, представляемых органами местного самоуправления и подтверждающих соответствие объектов требованиям порядков предоставления соответствующих субсидий.</p>
3	4. Утверждение документов территориального планирования в целях жилищного строительства	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			<p>В рамках текущей деятельности министерства за период 2019 года было рассмотрено 99 заявлений по вопросу разработки и</p>

								<p>утверждения документации по планировке территории для размещения линейных объектов. Из них принято решений: 34 - о разработке документации по планировке территории, 25 - об утверждении документации по планировке территории, 16 - о возврате документации на доработку, 21 - об отказе в принятии решения по заявлению.</p>
4	<p>5. Утверждение программ (мероприятий) комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры городских округов и поселений</p>	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			<p>На территории Самарской области органами местного самоуправления по состоянию на 01.01.2020 утверждены: 305 программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 304 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; 304 программы</p>

								комплексного развития социальной инфраструктуры.
5	6. Корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			<p>В 2019 году ресурсоснабжающими организациями выполнено 7 корректировок 7 инвестиционных программ: 1.</p> <p>Инвестиционная программа АО "ТЕВИС" на 2017 - 2023 годы в сфере водоснабжения и водоотведения Автозаводского района г.о. Тольятти; 2.</p> <p>Инвестиционная программа ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" на 2017 - 2023 годы в сфере водоснабжения и водоотведения; 3.</p> <p>Инвестиционная программа ООО "Волжские коммунальные системы" по водоснабжению Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти на 2019 - 2021 годы; 4.</p> <p>Инвестиционная программа ООО "Волжские</p>

							<p>коммунальные системы" по водоотведению Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти на 2019 - 2021 годы; 5.</p> <p>Инвестиционная программа АО "ТЕВИС" в сфере теплоснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти на 2018 - 2020 годы; 6.</p> <p>Инвестиционная программа АО "Теплоэнергокомпания" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы; 7.</p> <p>Инвестиционная программа ООО "УК" ПРОМ-КОМСТРОЙ" по развитию теплоснабжения г.п. Междуреченск м.р. Сызранский Самарской области на 2019 - 2023 годы. В 2019 году утверждены 3 инвестиционные программы: 1.</p> <p>Инвестиционная программа ООО "Самарские коммунальные системы" по строительству, реконструкции и</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы; 2.</p> <p>Инвестиционная программа ЗАО "Энергетика и связь строительства" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы; 3.</p> <p>Инвестиционная программа МУП "Теплообеспечение" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 годы.</p>
6	7. Актуализация данных регионального фонда площадок под жилищное строительство	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			<p>В рамках актуализации данных регионального фонда площадок под жилищное строительство министерством строительства Самарской области проводится мониторинг предоставления органами местного самоуправления земельных участков под жилищное строительство.</p>
7	8. Формирование и ведение сводного регионального адресного перечня земельных участков	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			<p>Приказом министерства строительства Самарской области от 11.03.2014 № 116-п</p>

								утвержден сводный региональный адресный перечень земельных участков. По состоянию на 01.01.2020 в указанный перечень включены 728 земельных участков, расположенных на территории Самарской области, общей площадью 1790 га.
8	9. Формирование планов предоставления земельных участков	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			В 2019 году министерством строительства Самарской области проводилась работа по выявлению потенциальных земельных участков для включения в сводный региональный адресный перечень земельных участков и последующего формирования планов их предоставления и освоения.
9	10. Подготовка документации для предоставления земельных участков для целей жилищного строительства и для их комплексного освоения в целях жилищного строительства	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			В порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" протоколом заседания

								<p>Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации от 30.12.2019 № 5, на основании ходатайства, Правительству Самарской области переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком площадью 523090 кв. м (кадастровый номер 63:17:0000000:6837) для комплексного освоения территории для жилищного строительства. Предоставление прав на указанный земельный участок планируется в 2020 году.</p>
10	11. Формирование планов мероприятий по освоению земельных участков	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			<p>В 2019 году министерством строительства Самарской области проводилась работа по</p>

								выявлению потенциальных земельных участков для включения в сводный региональный адресный перечень земельных участков и последующего формирования планов их предоставления и освоения.
11	13. Содействие гражданам в создании жилищно-строительных кооперативов, минимизации затрат на их создание	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			На территории Самарской области были сформированы два ЖСК: кооператив "Универстрой", созданный в 2013 году из числа научно-педагогических работников ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет"; кооператив "Солнечный город", созданный в 2015 году из числа научно-педагогических работников ФГБОУ ВО "Самарская государственная сельскохозяйственная академия". По итогам 2019 года строительство жилья указанными кооперативами не

								начато, в связи с отсутствием желающих вступить в ЖСК, начата процедура ликвидации данных кооперативов.
12	14. Информационно-методическое обеспечение деятельности жилищно-строительных кооперативов	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			В сети Интернет на официальном сайте СОФЖИ размещена информация о нормативно-правовой базе функционирования ЖСК и методическое пособие о создании и деятельности ЖСК.
	ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ	ТЫС РУБ	34546261,39 0	5840204,422	4943631,302	29602630,09 0	896573,120	
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	1741778,900	1741778,840	1688151,437	53627,463	53627,403	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	21422141,49 0	4098425,582	3255479,864	18166661,63 0	842945,718	
	Внебюджетные источники	ТЫС РУБ	11382341,00 0	0,000	0,000	11382341,00 0		

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года.

Наиболее существенным фактором, повлиявшим на ход реализации подпрограммы и достижение планируемых результатов, является отсутствие финансирования таких программных мероприятий, как мероприятие по подготовке земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, обеспечению площадок (территорий) под жилищное строительство объектами инфраструктуры, проектированию и строительству жилья на подготовленных под застройку площадках, а также мероприятие по созданию муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд.

Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года.

Средства освоены в полном объеме, остатки средств менее размеров социальных выплат

Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года.

Факторами, повлиявшими на ход реализации подпрограммы, являются длительность процедур размещения муниципального заказа на приобретение жилых помещений (в том числе путем участия в долевом строительстве), реализации заключенных муниципальных контрактов, оформления документов технической инвентаризации, регистрации приобретенных квартир в муниципальную собственность, отнесение их к специализированному жилищному фонду, заключения договоров найма с детьми-сиротами и исключения обеспеченных жильем детей-сирот из списков, подлежащих обеспечению жильем

Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года.

Фактором, повлиявшим на ход реализации подпрограммы, является необходимость внесения изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году в связи с отказом молодых семей получить социальную выплату в текущем году и переносом ее на следующий год, самостоятельным улучшением жилищных условий (вступление в наследство и другое), изменением состава семей, не предоставлением документов на получение социальной выплаты.

Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года.

Фактором, повлиявшим на исполнение мероприятия, предусматривающего выплату денежной компенсации пострадавшим участникам долевого строительства, является несоответствие граждан - участников долевого строительства критериям, установленным статьей 5 Закона Самарской области от 08.07.2019 № 84-ГД "О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Самарской области".

Влияние на реализацию мероприятия "Предоставление субсидий в виде имущественного взноса Самарской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты граждан - участников долевого строительства" оказало принятое 26.12.2019 решение Наблюдательного совета ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о завершении строительства 4-х жилых домов и выплате денежной компенсации по 2-м жилым домам, при этом взнос субъекта Российской Федерации составляет 35% от общей суммы финансирования.

Мероприятие Предоставление субсидии некоммерческой организации - фонду "Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на финансовое обеспечение деятельности" не реализовано в связи с отсутствием сформированного штатного расписания некоммерческой организации - фонда "Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", что стало причиной отсутствия фактической деятельности

организации.

На реализацию мероприятия "Предоставление субсидии объединениям участникам долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию" повлияло отсутствие заявок от претендентов на получение субсидий.

Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года.

Предоставление социальных выплат носит заявительный характер. Заявители, обращающиеся за ее предоставлением в течении отчетного периода, имеют индивидуальные условия предоставления кредитов, их размер, состав семьи, время получения. Требование о приобретении нового жилого помещения (не более двух лет с даты сдачи дома в эксплуатацию) влияет на время поиска подходящего для заявителя жилого помещения, увеличивая его продолжительность.

Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года.

Главным фактором, оказавшим на ход реализации подпрограммы и достижение планируемых показателей, является отсутствие бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий подпрограммы

Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года..

На ход реализации мероприятия оказала влияние длительность процедуры согласования нормативных правовых актов Правительства Самарской области и внесения в них изменений

Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств.

Длительность процедуры проведения торгов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда не позволила разместить аукционную документацию повторно после несостоявшихся торгов по причине отсутствия заявок на участие.

В целом по Государственной программе: "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года.

Помимо финансирования, предусмотренного законом об областном бюджете, в Государственной программе на реализацию мероприятий запланированы денежные средства, необходимость в которых существует для достижения заявленных показателей (индикаторов). Недофинансирование мероприятий Государственной программы является одним из

существенных факторов, повлиявших на ход ее реализации и достижение тактических показателей (индикаторов)

3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями.

3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета.

3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав государственной программы).

Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года.

Изменения в подпрограмму внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 № 76, от 03.04.2019 № 193, от 18.04.2019 № 244, от 03.06.2019 № 364, от 26.07.2019 № 513, от 15.10.2019 № 723, от 18.12.2019 № 948, от 23.12.2019 № 970

Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года.

Изменения в подпрограмму внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 № 76, от 03.04.2019 № 193, от 26.07.2019 № 513, от 15.10.2019 № 723, от 18.12.2019 № 948, от 23.12.2019 № 970

Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года.

Изменения в Подпрограмму внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 N 76, от 18.12.2019 N 948

Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года.

Изменения в подпрограмму внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 N 76, от 03.04.2019 N 193, от 18.12.2019 N 948, от 23.12.2019 N 970

Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года.

Изменения в Подпрограмму внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 N 76, от 28.03.2019 N 175, от 03.04.2019 N 193, от 03.06.2019 N 364, от 26.06.2019 N 428, от 26.07.2019 N 513, от 27.09.2019 N 678, от 15.10.2019 N 723, от 13.12.2019 N 927, от 18.12.2019 N 948, от 23.12.2019 N 970

Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года.

Изменения в Подпрограмму внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 N 76, от 18.12.2019 N 948, от 23.12.2019 N 970

Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года.

Изменения в Подпрограмму внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 N 76, от 03.04.2019 N 193, от 03.06.2019 N 364

Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года..

Изменения внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 N 76, от 03.06.2019 N 364, от 26.07.2019 N 513, от 18.12.2019 N 948

Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств.

Изменения внесены постановлениями Правительства Самарской области от 03.06.2019 N 364, от 26.07.2019 N 513, от 23.12.2019 N 970

В целом по Государственной программе: "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года.

Изменения в Государственную программу внесены постановлениями Правительства Самарской области от 14.02.2019 № 76, от 28.03.2019 № 175,

от 03.04.2019 № 193, от 18.04.2019 № 243, от 18.04.2019 № 244,

от 03.06.2019 № 364, от 26.06.2019 № 428, от 10.07.2019 № 469,

от 26.07.2019 № 513, от 27.09.2019 № 678, от 15.10.2019 № 723,
от 13.12.2019 № 927, от 18.12.2019 № 948, от 23.12.2019 № 970

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года.

В 2019 году в рамках подпрограммы не реализовано 3 мероприятия. 2 мероприятия не реализованы по причине отсутствия финансирования. Одно мероприятие не реализовано в связи с тем, что получателем бюджетных средств не соблюдены условия заключения договора, установленные порядком предоставления субсидии.

Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года.

Отсутствуют

Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года.

Отсутствуют

Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года.

Отсутствуют

Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года.

В 2019 году не реализовано мероприятие, предусматривающее предоставление субсидии некоммерческой организации - фонду "Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на финансовое обеспечение деятельности, что обусловлено тем, что фактическая деятельность организацией не велась.

Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года.

Отсутствуют

Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года.

Финансирование подпрограммы в 2019 году за счет областных средств и внебюджетных источников не осуществлялось, результаты в полном объеме не достигнуты.

Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года..

В 2019 году не реализовано мероприятий по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию информационно-разъяснительного сопровождения региональных составляющих национального проекта "Жилье и городская среда"

Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств.

Запланированные к исполнению 6 актов государственных органов по обеспечению граждан жилыми помещениями не исполнены, так как процедуры торгов не состоялись по причине отсутствия заявок на участие

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы), оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.

3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы

3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы

Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года

$R=6/9=66,7\%$

Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года

$R=5/5=100\%$

Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года

$R=2/2=100\%$

Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года

$R=2/2=100\%$

Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года

$R=5/6=83,3\%$

Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года

$R=2/2=100\%$

Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года

$R=4/6=66,7\%$

Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года.

$R=1/2=50\%$

Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств

$R=2/2=100\%$

План мероприятий: План мероприятий, направленных на повышение эффективности мер градостроительного регулирования для целей жилищного строительства, обеспечение жилищного строительства земельными участками, снижение административных барьеров в строительстве, развитие некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами, до 2020 года

$R=12/12=100\%$

Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:

$R=41/48=85,4\%$

3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы

Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года

11,63% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 27173653,350 ТЫС РУБ; освоено - 3160368,737 ТЫС РУБ) ;

91,11% с учетом направленных средств (направлено - 3468745,792 ТЫС РУБ; освоено - 3160368,737 ТЫС РУБ) ;

Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года

99,7% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 372092,723 ТЫС РУБ; освоено - 370963,919 ТЫС РУБ) ;

99,7% с учетом направленных средств (направлено - 372092,663 ТЫС РУБ; освоено - 370963,919 ТЫС РУБ) ;

Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года

99,71% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 511806,763 ТЫС РУБ; освоено - 510306,890 ТЫС РУБ) ;

99,71% с учетом направленных средств (направлено - 511806,763 ТЫС РУБ; освоено - 510306,890 ТЫС РУБ) ;

Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года

99,51% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 385506,600 ТЫС РУБ; освоено - 383623,920 ТЫС РУБ) ;

99,51% с учетом направленных средств (направлено - 385506,600 ТЫС РУБ; освоено - 383623,920 ТЫС РУБ) ;

Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года

46,24% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 1080179,425 ТЫС РУБ; освоено - 499479,821 ТЫС РУБ) ;

46,24% с учетом направленных средств (направлено - 1080179,425 ТЫС РУБ; освоено - 499479,821 ТЫС РУБ) ;

Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года

94,74% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 9215,292 ТЫС РУБ; освоено - 8730,128 ТЫС РУБ) ;

94,74% с учетом направленных средств (направлено - 9215,292 ТЫС РУБ; освоено - 8730,128 ТЫС РУБ) ;

Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года

0% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 5000000,000 ТЫС РУБ; освоено - 0,000 ТЫС РУБ) ;

0% с учетом направленных средств (направлено - 0,000 ТЫС РУБ; освоено - 0,000 ТЫС РУБ) ;

Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года.

0% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 2500,000 ТЫС РУБ; освоено - 0,000 ТЫС РУБ) ;

0% с учетом направленных средств (направлено - 2500,000 ТЫС РУБ; освоено - 0,000 ТЫС РУБ) ;

Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств

89,84% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 11307,237 ТЫС РУБ; освоено - 10157,887 ТЫС РУБ) ;

100% с учетом направленных средств (направлено - 10157,887 ТЫС РУБ; освоено - 10157,887 ТЫС РУБ) ;

План мероприятий: План мероприятий, направленных на повышение эффективности мер градостроительного регулирования для целей жилищного строительства, обеспечение жилищного строительства земельными участками, снижение административных барьеров в строительстве, развитие некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами, до 2020 года

Финансирование не предусмотрено;

Итого по Государственной программе: "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года

14,31% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 34546261,39 ТЫС РУБ; освоено - 4943631,302 ТЫС РУБ) ;

84,65% с учетом направленных средств (направлено - 5840204,422 ТЫС РУБ; освоено - 4943631,302 ТЫС РУБ) ;

3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы

Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/12*889,12)/(3160368,737/27173653,350)*100\%=637,07\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/11*889,12)/(3160368,737/3468745,792)*100\%=88,72\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.

Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/4*400)/(370963,919/372092,723)*100\%=100,3\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/4*400)/(370963,919/372092,663)*100\%=100,3\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.

Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/2*199,22)/(510306,890/511806,763)*100\%=99,9\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/2*199,22)/(510306,890/511806,763)*100\%=99,9\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации с учетом направленных средств подпрограммы признается высокой.

Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/4*400)/(383623,920/385506,600)*100\%=100,49\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/4*400)/(383623,920/385506,600)*100\%=100,49\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.

Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/4*409,82)/(499479,821/1080179,425)*100\%=221,57\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/4*409,82)/(499479,821/1080179,425)*100\%=221,57\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.

Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/2*184,09)/(8730,128/9215,292)*100\%=97,16\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/2*184,09)/(8730,128/9215,292)*100\%=97,16\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации с учетом направленных средств подпрограммы признается высокой.

Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/4*5,94)/(0,000/5000000,000)*100\%=0\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/4*5,94)/(0,000/0,000)*100\%=0\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.

Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года.

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/2*100)/(0,000/2500,000)*100\%=0\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/2*100)/(0,000/2500,000)*100\%=0\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.

Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств

Показатель эффективности

- с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/2*100)/(10157,887/11307,237)*100\%=55,66\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.

- с учетом направленных средств

$$R=(1/2*100)/(10157,887/10157,887)*100\%=50\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.

План мероприятий: План мероприятий, направленных на повышение эффективности мер градостроительного регулирования для целей жилищного строительства, обеспечение жилищного строительства земельными участками, снижение административных барьеров в строительстве, развитие некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами, до 2020 года

Оценка эффективности реализации плана мероприятий

$$R=100\%$$

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы - эффективность реализации признается высокой.

Оценка эффективности реализации Государственной программы:

- с учетом предусмотренных средств

$$R = \frac{(637,07 * 27173653,35 / 34546261,39 + 100,3 * 372092,723 / 34546261,39 + 99,9 * 511806,763 / 34546261,39 + 100,49 * 385506,6 / 34546261,39 + 221,57 * 1080179,425 / 34546261,39 + 97,16 * 9215,292 / 34546261,39 + 0 * 5000000 / 34546261,39 + 0 * 2500 / 34546261,39 + 55,66 * 11307,237 / 34546261,39 + 100 * 0 / 34546261,39)}{(3468745,792 / 5840204,422 + 372092,663 / 5840204,422 + 511806,763 / 5840204,422 + 385506,6 / 5840204,422 + 1080179,425 / 5840204,422 + 9215,292 / 5840204,422 + 0 / 5840204,422 + 2500 / 5840204,422 + 10157,887 / 5840204,422)} = 511,8\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.

- с учетом направленных средств

$$R = \frac{(88,72 * 3468745,792 / 5840204,422 + 100,3 * 372092,663 / 5840204,422 + 99,9 * 511806,763 / 5840204,422 + 100,49 * 385506,6 / 5840204,422 + 221,57 * 1080179,425 / 5840204,422 + 97,16 * 9215,292 / 5840204,422 + 0 * 0 / 5840204,422 + 0 * 2500 / 5840204,422 + 50 * 10157,887 / 5840204,422 + 100 * 0 / 5840204,422)}{(3468745,792 / 5840204,422 + 372092,663 / 5840204,422 + 511806,763 / 5840204,422 + 385506,6 / 5840204,422 + 1080179,425 / 5840204,422 + 9215,292 / 5840204,422 + 0 / 5840204,422 + 2500 / 5840204,422 + 10157,887 / 5840204,422)} = 115,7\%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.

3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

Подпрограмма: 01. «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2022 года.

Предлагается продолжить реализацию подпрограммы и предусмотреть возможность увеличения объема финансирования мероприятий

Подпрограмма: 02. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2022 года.

Предлагается продолжить дальнейшую реализацию мероприятий подпрограммы и обеспечить достижение запланированных значений тактических показателей (индикаторов)

Подпрограмма: 03. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года.

Предлагается продолжить реализацию подпрограммы и обеспечить достижение значений показателей (индикаторов), а также рассмотреть возможность увеличения объема бюджетных средств на реализацию мероприятия по предоставлению детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных помещений

Подпрограмма: 04. «Молодой семье – доступное жилье» до 2022 года.

Предлагается продолжить реализацию подпрограммы и обеспечить достижение запланированных значений тактических показателей

Подпрограмма: 05. «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до 2022 года.

Реализацию мероприятий подпрограммы предлагается продолжить

Подпрограмма: 06. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» до 2022 года.

Предлагается продолжить реализацию подпрограммы, предусмотрев финансирование включенных в нее мероприятий

Подпрограмма: 07. «Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма» до 2020 года.

Планируется оценить необходимость дальнейшей реализации подпрограммы с учетом отсутствия бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий

Иная программа: 09. План мероприятий, направленных на создание системы мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, правовое, информационное и организационное сопровождение реализации государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года..

Предлагается продолжить реализацию мероприятий, включенных в План

Подпрограмма: 10. План мероприятий, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийной жилищном фонде, в связи с наличием непредвиденных обстоятельств.

Планируется внесение изменений в порядок расчета, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Самарской области актов государственных органов, направленных на решение жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в части дополнения порядка правом предоставления органам местного самоуправления иных межбюджетных трансфертов на основании представленных заключенных соглашений с гражданами собственниками, проживающими в

аварийном жилищном фонде на территории Самарской области, на выплату выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В целом по Государственной программе: "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года. Предлагается продолжить реализацию Государственной программы, предусмотрев финансирование мероприятий, входящих в ее состав.